

	PROGETTO ESECUTIVO	Modello rapporto di verifica_prog_esecutivo	
	Gestione della progettazione	Data: 12/06/2026	
		Rev.	Pag. 1 di 9
COMUNE DI BARLETTA			

COMMITTENTE COMUNE DI BARLETTA	
Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una casa modulare prefabbricata in legno da destinare a persone senza fissa dimora in esecuzione alle attività connesse al progetto PNRR M5 C2 1.3.1 "Housing First, unitamente a lavori di sistemazione dell'area ed allacci ai pubblici servizi, tra via Melfi, via Paparella e via Monteverde.	RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Luogo: BARLETTA Data: 12/06/2026 Revisione n.: /

Rapporto Tecnico di Verifica

(art. 42 del D.Lgs. 36/2023)

PARTE PRIMA

1. DATI GENERALI	
Tipologia intervento (ex art. 3 DPR 380/2001)	☐ a) interventi di manutenzione ordinaria ☐ b) interventi di manutenzione straordinaria ☐ c) interventi di restauro e di risanamento conservativo ☐ d) interventi di ristrutturazione edilizia ☒ e) interventi di nuova costruzione ☐ f) interventi di ristrutturazione urbanistica
Breve descrizione dell'intervento: Installazione di una casa modulare prefabbricata in legno completa di finiture interne ed esterne, unitamente a lavori di sistemazione dell'area ed allacci ai pubblici servizi, tra via Melfi, via Paparella e via Monteverde.	
Proprietà e disponibilità dell'immobile	☐ Demanio ☒ Proprietà del Comune di Barletta (BT)
Committente <i>(Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa dell'appalto ai sensi dell'art. 89, comma 1, Il periodo DLgs 81/2008)</i>	☐ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ☒ Comune di Barletta (BT)
Stazione Appaltante <i>(Amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto preposto all'affidamento dell'appalto ai sensi dell'art. 32 del Codice)</i>	☐ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ... ☒ Comune di Barletta (BT)
Modalità di determinazione del corrispettivo	☐ Lavori a misura ☒ Lavori a corpo ☐ Lavori a corpo e a misura
Importo della fornitura e posa in opera	€ 150.000,00 compreso manodopera e costi di sicurezza, oltre IVA (10%).
Importo complessivo dell'intervento	€ 210.000,00 (Euro duecentodiecimila/00)
Sopra soglia comunitaria	☐ S ☒ No
CUP	H94H22000160006
CIG	B7454C60CE
RUP	Dott. Marino Augusto MARZANO Funzionario AREA III – Settore Welfare Comune di Barletta

	PROGETTO ESECUTIVO	Modello rapporto di verifica_prog_esecutivo	
	Gestione della progettazione	Data: 12/06/2026	
		Rev.	Pag. 2 di 9
COMUNE DI BARLETTA			

COMMITTENTE COMUNE DI BARLETTA	
Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una casa modulare prefabbricata in legno da destinare a persone senza fissa dimora in esecuzione alle attività connesse al progetto PNRR M5 C2 1.3.1 "Housing First, unitamente a lavori di sistemazione dell'area ed allacci ai pubblici servizi, tra via Melfi, via Paparella e via Monteverde.	RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Luogo: BARLETTA Data: 12/06/2026 Revisione n.: /

Progettisti interni	Istr. Tec. Settore LL.PP. Geom. Ruggiero LEONE
Progettisti / esterni	NO
Coordinatore della Sicurezza Progettazione	Istr. Tec. Settore LL.PP. Geom. Ruggiero LEONE
Direttore dei Lavori (se già nominato) Direttore Operativo Strutturale	Istr. Tec. Settore LL.PP. Geom. Ruggiero LEONE Ing. Antonia Cascella (albo Ordine BT n.942)
2. GRUPPO DI VERIFICA	
☒ Verificatori interni	Istr. Tec. Settore LL.PP. Geom. Ruggiero LEONE
☐ Verificatori esterni	Dott. Marino Augusto MARZANO Funzionario AREA III – Settore Welfare Comune di Barletta
3. LIVELLI DI PROGETTAZIONE	
☐ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ☒ PROGETTO ESECUTIVO	
4. CRITICITÀ	
Elementi o aspetti particolari da tenere in considerazione in sede di verifica: NO	
5. PRECEDENTI LIVELLI/RIFERIMENTI PROGETTUALI	
DESCRIZIONE	VERIFICHE - APPROVAZIONI
☐ DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE	-
☐ PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA	☐ PROGETTO SOTTOPOSTO ALLA PRESENTE VERIFICA
☐ PROGETTO ESECUTIVO Approvato in data Prot.	☐ PROGETTO SOTTOPOSTO A PRECEDENTE VERIFICA
1) EL 00 - Elenco Elaborati di progetto esecutivo 2) EL 01 - Relazione Tecnica Illustrativa dell'intervento 3) EL 02 - Quadro Economico dell'intervento 4) EL 03 - Piano di Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma	

	PROGETTO ESECUTIVO	Modello rapporto di verifica_prog_esecutivo	
	Gestione della progettazione	Data: 12/06/2026	
		Rev.	Pag. 3 di 9
COMUNE DI BARLETTA			

COMMITTENTE COMUNE DI BARLETTA	
Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una casa modulare prefabbricata in legno da destinare a persone senza fissa dimora in esecuzione alle attività connesse al progetto PNRR M5 C2 1.3.1 "Housing First, unitamente a lavori di sistemazione dell'area ed allacci ai pubblici servizi, tra via Melfi, via Paparella e via Monteverde.	RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Luogo: BARLETTA Data: 12/06/2026 Revisione n.: /

5) EL 04 - Layout di Cantiere 6) EL 05 - Piano di Manutenzione 7) ST 00 - Relazione Geologica 8) ST 01 - Relazione di Calcolo Palificata 9) ST 02 - Geometria Viti di Fondazione 10) ST 03 - Relazione di Calcolo Strutturale 11) ST 04 - Disegni Strutturali 12) TAV 01 - Inquadramento urbanistico area d'intervento 13) TAV 02 - Planimetria Generale con Urbanizzazioni 14) TAV 03 - Piante, Prospetti e Sezioni Casa in Legno	
6. ACCERTAMENTO DEL RUP ai sensi dell'Art.42 del DLGS 36/2023	
Il Responsabile del Procedimento, ha verificato la conformità del progetto esecutivo alle norme urbanistiche vigenti ed anche in merito alla completezza degli elaborati previsti dal Codice appalti DLGS 36/2023, con il seguente risultato: ESITO POSITIVO prescrizioni/raccomandazioni: NESSUNA	

Rapporto tecnico di controllo

PARTE SECONDA

Check list di verifica ai sensi dell' art. 52 comma 1, lett. b) e dell'art. 53 del DPR 207/2010

La sottostante lista raccoglie le disposizioni normative di riferimento, opportunamente integrate e coordinate secondo una logica operativa, per costituire uno strumento di base per l'attività di verifica e di autocontrollo nel corso della progettazione.

NOTA GENERALE: I criteri generali per l'attestazione di Conformità al requisito (per come indicato nell'art. 42 del DLGS 36/2023), erano descritti all'art. 52 del DPR n.207/2010, che però è stato abrogato insieme a tutto il CAPO II. In assenza di nuove disposizioni possono comunque essere ritenuti validi gli aspetti del controllo stabiliti dal DPR n.207 del 05.10.2010

1. VERIFICA ADEMPIMENTI DEI PROGETTISTI ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), punti 1 e 6 del DPR 207/2010		
Il nominativo del Progettista corrisponde a quello titolare dell'affidamento (art. 52, comma 1 DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
I documenti sono risultati correttamente sottoscritti dai soggetti interessati al fine dell'assunzione delle rispettive responsabilità	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti

	PROGETTO ESECUTIVO	Modello rapporto di verifica_prog_esecutivo	
	Gestione della progettazione	Data: 12/06/2026	
		Rev.	Pag. 4 di 9
COMUNE DI BARLETTA			

COMMITTENTE COMUNE DI BARLETTA	
Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una casa modulare prefabbricata in legno da destinare a persone senza fissa dimora in esecuzione alle attività connesse al progetto PNRR M5 C2 1.3.1 "Housing First, unitamente a lavori di sistemazione dell'area ed allacci ai pubblici servizi, tra via Melfi, via Paparella e via Monteverde.	RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Luogo: BARLETTA Data: 12/06/2026 Revisione n.: /

(art. 52, comma 1 DPR 207/2010)		
Il progettista ha adempiuto alle obbligazioni di cui al disciplinare di incarico (art. 52, comma 6 DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti

2. VERIFICA DOCUMENTALE mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto esaminato ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), punto 2			
3. VERIFICA DI DETTAGLIO sui singoli documenti progettuali, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del DPR 207/2010			
a) RELAZIONE GENERALE (Articoli 34, commi 1 e 2 , 53, comma 2, lett. a) DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	☒ adeguata; ☐ sufficiente; ☐ non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti NO
b) ELABORATI GRAFICI (compresi strutture, impianti, ripristino e miglioramento ambientale) (Articoli 36, commi 1 e 2, 53, comma 2, lett. d) del DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	☒ adeguata; ☐ sufficiente; ☐ non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti NO
c) CALCOLI ESECUTIVI delle strutture e degli impianti (Articoli 37, 53, comma 2, lett. b), del DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	☒ adeguata; ☐ sufficiente; ☐ non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti NO
d) PIANO DI MANUTENZIONE dell'opera e delle sue parti (Art. 38 del DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	☒ adeguata; ☐ sufficiente; ☐ non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti NO
e) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008	☒ S ☐ N	☒ adeguata; ☐ sufficiente; ☐ non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti NO
f) QUADRO ECONOMICO (Articoli 15, 16, 32, 41, 42, 45, 53 del DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	☒ adeguata; ☐ sufficiente; ☐ non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti NO
g) CRONOPROGRAMMA (Art. 40 del DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	☒ adeguata; ☐ sufficiente; ☐ non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti NO

	PROGETTO ESECUTIVO	Modello rapporto di verifica_prog_esecutivo	
	Gestione della progettazione	Data: 12/06/2026	
		Rev.	Pag. 5 di 9
COMUNE DI BARLETTA			

COMMITTENTE COMUNE DI BARLETTA	
Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una casa modulare prefabbricata in legno da destinare a persone senza fissa dimora in esecuzione alle attività connesse al progetto PNRR M5 C2 1.3.1 "Housing First, unitamente a lavori di sistemazione dell'area ed allacci ai pubblici servizi, tra via Melfi, via Paparella e via Monteverde.	RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Luogo: BARLETTA Data: 12/06/2026 Revisione n.: /

4. VERIFICA DI SUSSISTENZA APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI DI LEGGE: Accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. i)			
Parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	☒ NON NECESSARIA		
	☐ NECESSARIA	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/Raccomandazioni
Parere CTA	☒ NON NECESSARIA		
	☐ NECESSARIA	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/Raccomandazioni
Conferenza di Servizi	☒ NON NECESSARIA		
	☐ NECESSARIA	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/Raccomandazioni
MIBAC Soprintendenza Titolo: (es. nulla osta, autorizzazione, verifica di assoggettabilità ecc.)	☒ NON NECESSARIA		
	☐ NECESSARIA	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Estremi Prescrizioni/Raccomandazioni
Ministero dell'Interno Titolo: (es. Certificato di Prevenzione Incendi)	☒ NON NECESSARIA		
	☐ NECESSARIA	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Estremi Prescrizioni/Raccomandazioni
Regione Titolo: (es. Autorizzazione Paesaggistica)	☒ NON NECESSARIA		
	☐ NECESSARIA	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Estremi Prescrizioni/Raccomandazioni
Provincia Titolo: (es. VIA, Autorizzazione Ambientale)	☒ NON NECESSARIA		
	☐ NECESSARIA	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Estremi Prescrizioni/Raccomandazioni
ALTRO	-		

	PROGETTO ESECUTIVO	Modello rapporto di verifica_prog_esecutivo	
	Gestione della progettazione	Data: 12/06/2026	
		Rev.	Pag. 6 di 9
COMUNE DI BARLETTA			

COMMITTENTE COMUNE DI BARLETTA	
Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una casa modulare prefabbricata in legno da destinare a persone senza fissa dimora in esecuzione alle attività connesse al progetto PNRR M5 C2 1.3.1 "Housing First, unitamente a lavori di sistemazione dell'area ed allacci ai pubblici servizi, tra via Melfi, via Paparella e via Monteverde.	RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Luogo: BARLETTA Data: 12/06/2026 Revisione n.: /

5. (Solo per il progetto esecutivo) VERIFICA DI CONFORMITÀ del progetto alle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi, o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste (art. 33, comma 1, DPR 207/2010)				
Parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	☒ NON NECESSARIA			CONFORME
	☐ NECESSARIA:	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	☐ S ☐ N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Parere CTA	☒ NON NECESSARIA			
	☐ NECESSARIA:	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	☐ S ☐ N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Conferenza di Servizi	☒ NON NECESSARIA			
	☐ NECESSARIA:	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	☐ S ☐ N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
MIBAC Soprintendenza Titolo: (es. nulla osta, autorizzazione, verifica di assoggettabilità ecc.)	☒ NON NECESSARIA			
	☐ NECESSARIA:	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	☐ S ☐ N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Ministero dell'Interno Titolo: (es. Certificato di Prevenzione Incendi)	☒ NON NECESSARIA			
	☐ NECESSARIA:	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	☐ S ☐ N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Regione Titolo: (es. Autorizzazione Paesaggistica)	☒ NON NECESSARIA			
	☐ NECESSARIA:	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	☐ S ☐ N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Provincia Titolo: (es. VIA, Autorizzazione Ambientale)	☒ NON NECESSARIA			
	☐ NECESSARIA:	☐ Procedura da avviare ☐ Procedura in corso ☐ Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/ Raccomandazioni	☐ S ☐ N Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Dipartimento di Prevenzione - Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica	☐ NON NECESSARIA			
	☒ NECESSARIA	☐ Procedura da avviare ☒ Procedura in corso	Riferimenti Prescrizioni/	☐ S ☐ N Note del Verificatore e/o

C_A669 - C_A669 - 1 - 2026-06-16 - 0056064

	PROGETTO ESECUTIVO	Modello rapporto di verifica_prog_esecutivo	
	Gestione della progettazione	Data: 12/06/2026	
		Rev.	Pag. 7 di 9
COMUNE DI BARLETTA			

COMMITTENTE COMUNE DI BARLETTA	
Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una casa modulare prefabbricata in legno da destinare a persone senza fissa dimora in esecuzione alle attività connesse al progetto PNRR M5 C2 1.3.1 "Housing First, unitamente a lavori di sistemazione dell'area ed allacci ai pubblici servizi, tra via Melfi, via Paparella e via Monteverde.	RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Luogo: BARLETTA Data: 12/06/2026 Revisione n.: /

della ASL Bt		☐ Procedura completata	Raccomandazioni	Controdeduzioni dei Progettisti
--------------	--	---	-----------------	---------------------------------

7. VERIFICA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI GENERALI (Articoli 15, 33, 45 e 52 DPR 207/2010) E PARTICOLARI (art. 33, DPR 207/2010) DI:			
a)	COERENZA delle ipotesi progettuali di base: ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza (Art. 52, comma 1, lett. a/2 DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
b)	COMPATIBILITÀ/RISPONDENZA/CONFORMITÀ agli elaborati progettuali del livello già approvato e unità progettuale (Articoli 33, comma 1, 45, comma 1, 52, comma 1, lett. d) DPR 207/2010, 112, comma 3, Codice)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
c)	ESAUSTIVITÀ (Art. 52, comma 1, lett. b), punti 3, 4 e 5, DPR 207/2010): - del progetto in funzione del quadro esigenziale	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
	- delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
	- delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
d)	LEGGIBILITÀ degli elaborati secondo linguaggi convenzionali (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 1 DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
e)	COMPRESIBILITÀ delle informazioni contenute negli elaborati (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 2 DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
f)	RIPERCORRIBILITÀ delle calcolazioni effettuate (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 2, Il periodo, DPR 207/2011)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
g)	COERENZA delle informazioni tra i diversi elaborati (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 3 DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
h)	<i>(Solo per il progetto esecutivo)</i> COMPLETEZZA della progettazione (Art. 45, comma 2, lett. a) DPR 207/2010) Ingegnierizzazione di tutte le lavorazioni e compiuta definizione di ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico dell'intervento da realizzare	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
i)	APPALTABILITÀ soluzione progettuale prescelta (Art. 45, comma 2, lett. c) DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti

	PROGETTO ESECUTIVO	Modello rapporto di verifica_prog_esecutivo	
	Gestione della progettazione	Data: 12/06/2026	
		Rev.	Pag. 8 di 9
COMUNE DI BARLETTA			

COMMITTENTE COMUNE DI BARLETTA	
Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una casa modulare prefabbricata in legno da destinare a persone senza fissa dimora in esecuzione alle attività connesse al progetto PNRR M5 C2 1.3.1 "Housing First, unitamente a lavori di sistemazione dell'area ed allacci ai pubblici servizi, tra via Melfi, via Paparella e via Monteverde.	RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Luogo: BARLETTA Data: 12/06/2026 Revisione n.: /

l)	PRESUPPOSTI per la DURABILITÀ dell'opera (Art. 45, comma 2, lett. d) DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
m)	MINIMIZZAZIONE rischi di introduzione di varianti e di contenzioso (Art. 45, comma 2, lett. e) DPR 207/2011)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
n)	CONGRUITÀ dei tempi fissati per l'ultimazione dell'opera (Art. 45, comma 2, lett. f) DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
o)	SICUREZZA ESECUTORI E FRUITORI: I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute (Articoli 15, comma 11, 45, comma 2, lett. g) DPR 207/2011)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
p)	MANUTENIBILITÀ delle opere ove richiesto (Art. 45, comma 2, lett. i) DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
q)	QUALITÀ dell'opera e rispondenza alle finalità relative (Articoli 93, comma 1, lett. a), e 112, comma 1, Codice). Qualità e validità tecnica con riguardo al rapporto benefici/costi, a manutenzione e gestione, contenimento risorse materiali non rinnovabili, riutilizzo risorse naturali, manutenibilità, rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo (Art. 15, comma 1, DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
r)	RISPETTO DEGLI STANDARD dimensionali e di costo, massimo rispetto e piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione (Art. 15, comma 8, DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
s)	RISPETTO DELL'AMBIENTE: contrasto degli effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere, tramite studio della viabilità di accesso ai cantieri, riduzione interferenze con il traffico; contrasto inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici etc. (Art. 15, comma 9, DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti

	PROGETTO ESECUTIVO	Modello rapporto di verifica_prog_esecutivo	
	Gestione della progettazione	Data: 12/06/2026	
		Rev.	Pag. 9 di 9
COMUNE DI BARLETTA			

COMMITTENTE COMUNE DI BARLETTA	
Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una casa modulare prefabbricata in legno da destinare a persone senza fissa dimora in esecuzione alle attività connesse al progetto PNRR M5 C2 1.3.1 "Housing First, unitamente a lavori di sistemazione dell'area ed allacci ai pubblici servizi, tra via Melfi, via Paparella e via Monteverde.	RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Luogo: BARLETTA Data: 12/06/2026 Revisione n.: /

t)	RISPETTO DEL CONTESTO: valutazione del contesto in cui l'intervento si inserisce, per non pregiudicare l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti (Art. 15, comma 10, DPR 207/2010)	☒ S ☐ N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
----	---	--	---

Barletta, 15/06/2026

Il verificatore Responsabile del Progetto:
Dott. Marino Augusto MARZANO

Il progettista
Geom. Ruggiero LEONE

Il Dirigente Area III - Settore Welfare:
Dott. Alessandro ATTOLICO

* Sottoscrizioni presenti nel Rapporto tecnico di controllo allegato al Verbale di Verifica.

C_A669 - C_A669 - 1 - 2026-06-16 - 0056064