



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

**AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA
- TITOLI ABILITATIVI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1460 del 11/08/2025
Determina n. 1314 del 11/08/2025

**OGGETTO: PNRR M4C1-I1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO
DELL'INFANZIA IN BARLETTA LAVORI IN APPALTO INTEGRATO CUP
H91B22001440006 CIG A0419B1C65 - APPROVAZIONE VARIANTE
MIGLIORATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 8 DEL D.M.
49/2018.**

CITTA' DI BARLETTA Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile Città della Disfida	Determina Dirigenziale del Settore AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA - TITOLI ABILITATIVI Proposta n. 1460 del 11/08/2025 Numero Generale del
 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 <i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'intervento denominato "NUOVO POLO DELL'INFANZIA NELLA ZONA 167" (CUP H91B22001440006) è risultato destinatario del finanziamento per un importo pari ad €3.828.000,00 a valere sulle risorse PNRR Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Ambito di intervento 1 "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione" - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR (M4.C1-I1.1);
- in data 17/01/2023 è stato sottoscritto l'accordo di concessione del finanziamento tra il Comune di Barletta e il Ministero dell'Istruzione relativo all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero per il progetto in argomento;
- con determinazione dirigenziale n. 254 del 27/02/2023 si è determinato di avvalersi di INVITALIA, quale centrale di committenza di cui all'art. 37 del d. lgs. 50/2016, affinché quest'ultima procedesse, per conto di questa Amministrazione, all'indizione ed all'aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento in oggetto, ricorrendo agli accordi quadro sottoscritti dalla medesima ai sensi del citato art. 10 c. 6-quater del D.L. 77/2021;
- con determinazione dirigenziale n.1384 del 06/09/2023 l'ing. Vincenza Mansi è stata nominata RUP in sostituzione dell'ing. Luigi Elicio;
- a seguito della procedura di gara Invitalia, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0173152 del 13 giugno 2023 formalizzato da Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, è stato aggiudicato il LOTTO GEOGRAFICO 14 – PUGLIA; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO; CLUSTER AQ1 - BARLETTA-ANDRIA – TRANI;
- l'appalto integrato per l'intervento in oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (operatore singolo) BASCHIERI SRL, C.I.M.S. SCRL, C.I.T.I.S. SOC. COOP., PENTA IMPIANTI SOC. CONS. ARL, MULTISERVICE PROJECT SOC. CONS. ARL, LASA F.LLI NATA SRL, ENRICO COLOMBO SPA, TECNOLOGIE E MOBILITA' SOC. COOP., GRAVILI SRL (consorziate esecutrici) - MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL (progettista) con un ribasso del 18,78000% sull'importo a base di gara, equivalente ad un importo di €2.645.715,76 comprensivo degli oneri sulla sicurezza, oltre IVA;
- Invitalia si è avvalsa della facoltà di procedere in via d'urgenza all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del citato D.L. n. 76/2020, in combinato disposto con l'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti;
- anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dal citato articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, in combinato disposto con l'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti precisando che l'esito negativo delle verifiche determinerà la caducazione automatica dell'aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. 0173152 del 13 giugno 2023, nonché di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali.

- con nota PEC prot. 82488 del 26/10/2023 INVITALIA ha comunicato l'efficacia, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del d. lgs. 50/2016, del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0173152 del 13/06/2023;
- Con determinazione dirigenziale n.497 del 07/04/2023 è stata accertata al capitolo di entrata 497 (corrispondente capitolo di spesa 497) del bilancio 2023, l'entrata a specifica destinazione, ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per un importo pari ad €3.828.000,00;
- nelle more dell'espletamento della procedura di gara di Invitalia, all'esito di apposita procedura telematica espletata sulla piattaforma *Acquistinretepa* di Consip, con determinazione dirigenziale n. 533 del 18/04/2023, è stato affidato il servizio di redazione della progettazione definitiva, con sicurezza in fase di progettazione, relativa all'intervento di ché trattasi;
- con D.G.C. n. 324 del 22/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto il cui quadro economico del progetto definitivo dell'importo complessivo pari ad €3.828.000,00 trova copertura al capitolo di spesa 497 del bilancio 2023;
- con nota PEC 99453 del 29/12/2023 è stato trasmesso agli operatori economici aggiudicatari l'ordine di attivazione (ODA) del contratto specifico (CUP H91B22001440006 - CIG Master 9690381360 CIG derivato A0419B1C65) per un importo di €2.645.715,76 al netto del ribasso del 18,78000% di cui per €2.595.973,45 per lavori (comprensivo degli oneri sulla sicurezza per €43.522,50 non soggetti a ribasso) oltre IVA 10%, ed €49.742,31 per progettazione esecutiva e CSP, oltre oneri ed IVA 22%;
- In data 29/12/2023 con Verbale di esecuzione contratto specifico di appalto in via d'urgenza prot. n. 99445, si è dato atto della approvazione della progettazione definitiva, giusta D.G.C. n. 324 del 22/12/2023, e si è dato avvio al servizio di progettazione esecutiva all'appaltatore Consorzio AR.CO. Lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 22/02/2024 si è preso atto dell'aggiudicazione da parte di INVITALIA dell'appalto integrato;
- con D.C.C. n. 94 del 29/11/2024 di variazione al bilancio di previsione 2024/2026 sono state integrate le risorse finanziarie per l'intervento NUOVO POLO PER L'INFANZIA ZONA 167 a valere come cofinanziamento dell'intervento per €1.041.182,25 a carico del bilancio comunale al CAP 687;
- con DGC n. 3 del 17/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "NUOVO POLO DELL'INFANZIA NELLA ZONA 167" (CUP H91B22001440006) i cui elaborati tecnici sono visionabili sul sito istituzionale del Comune di Barletta al seguente link: <https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pepoinf25/> il cui quadro economico ha un importo complessivo pari a € 5.251.982,25, rideterminato con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 11/04/2025;

PRESO ATTO che:

- in data 20.02.2025 con verbale di ripresa acquisito al n. 17541 del 27.02.2025 si è dato avvio ai lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con nota prot.19618 del 07.03.2025 l'impresa esecutrice la GRAVILI SRL in ordine ai lavori in oggetto e con particolare riferimento alle operazioni di scavo eseguite alla presenza del Direttore Operativo in data 28/02/2025, ha comunicato che *"al raggiungimento della quota di 2 metri (definita da progetto), veniva riscontrato che il materiale presente non risultava idoneo, per portanza e stabilità, alla posa in opera delle strutture di fondazione previste chiedendo determinazioni in merito alle modalità di prosecuzione delle attività, al fine di garantire la corretta esecuzione dell'opera"*;
- a seguito di chiarimenti richiesti con nota prot. n. 22858 del 18/03/2025 al geologo dott. Maddalena Corvasce e di successive indagini approfondite, la stessa con nota prot. n. 31934 del 15.04.2025 trasmette la relazione geologica integrativa;

PRESO ATTO, altresì, che:

- con nota prot. 52027 del 19.06.2025 e successive integrazioni prot. n. 58422 del 07.07.2025 e prot. 66039 del 05/08/2025, l'aggiudicataria società consortile AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ha trasmesso, in forma di perizia di variante, la proposta di variante migliorativa al progetto approvato, giusta D.G.C. n. 3 del 17.01.2025, che prevede una revisione del modello

strutturale con una soluzione differente di modello fondale costituito da una fondazione generalizzata a platea nervata (spessore $h=50\text{cm}$ su spianamento in magrone $s=10\text{cm}$), alla quota di -120cm, con un reticolo di travi della sez. di $60\times 100\text{cm}$, in parte estradossate (parte emergente $h=50\text{cm}$), e, in corrispondenza degli incroci delle travi, la realizzazione dei pilastri di sostegno dell'unico solaio di copertura dell'edificio con impiego di elementi prefabbricati costituiti da lastre tralicciate in calcestruzzo armato "Predalles" ($h=5+20+5\text{cm}$), con il pavimento (pacchetto non strutturale) potrà poi essere posato su un vespaio areato realizzato in corrispondenza dei riquadri determinati dal reticolo delle parti di travi emergenti.

- come indicato negli elaborati trasmessi la variante migliorativa, proposta alla luce delle differenti caratteristiche geomeccaniche del terreno rispetto a quelle poste alla base della progettazione strutturale approvata e in conformità all'aggiornamento e integrazione della Relazione Geologica, risolve le problematiche connesse con la imprevedibile variabilità di quota dell'idoneo piano di posa riducendo l'insorgere di fenomeni di micro-assessment differenziato delle strutture in fase d'esercizio, nonché la conseguente sostenibilità economica delle strutture da realizzarsi.
- la variante proposta, migliorativa in termini di efficacia realizzativa, sicurezza e sostenibilità dell'intervento, non incrementa l'importo contrattuale dei lavori e i costi di realizzazione dell'opera;
- la variante migliorativa trasmessa è costituita dai seguenti elaborati sottoscritti dalla società aggiudicatrice, dal direttore operativo arch. Fiore Resta e, per la parte strutturale dall'Ing. Mazzotta Salvatore:
 - Relazione tecnica illustrativa della proposta migliorativa con elenco elaborati;
 - Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica: Indagini geologiche e caratterizzazione geotecnica (30/06/2022) a firma Dott.sa Geologa Corvasce;
 - Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica: Indagini geologiche integrative e caratterizzazione geotecnica (05/04/2025) a firma Dott.sa Geologa Corvasce;
 - TAV 0 PMC Premesse-materiali-carichi;
 - TAV 0 GEO Relazione Geotecnica;
 - TAV 0 TAB 1 Tabulati di calcolo parte prima;
 - TAV 0 TAB 2 Tabulati di calcolo parte seconda;
 - TAV 1s Pianta delle fondazioni – Tracciamento;
 - TAV 2as Pianta delle fondazioni parte A;
 - TAV 2bs Pianta delle fondazioni parte B;
 - TAV 3s Travi di fondazione;
 - TAV 4s Travi di fondazione;
 - TAV 5s Travi di fondazione;
 - TAV 6s Travi di fondazione;
 - TAV 7s Travi di fondazione;
 - TAV 8s Particolari Travi di fondazione;
 - TAV 9s Carpenteria primo impalcato – Tracciamento;
 - TAV 10as Carpenteria primo impalcato e particolari;
 - TAV 10bs Carpenteria primo impalcato e particolari;
 - TAV 11s Travi primo impalcato;
 - TAV 12s Travi primo impalcato;
 - TAV 13s Travi primo impalcato;
 - TAV 14s Travi primo impalcato;
 - TAV 15s Travi primo impalcato;
 - TAV 16s Travi primo impalcato;
 - TAV 17s Particolari pilastri e setti;
 - TAV 18s Tabella Pilastri e setti;
 - EC_01_CME_PM_Opere Strutturali;
 - EC_02_CME_PM_Opere Edili;

- EC_03_EPU_PM_ Opere Strutturali;
- EC_04_EPU_PM_ Opere Edili;
- EC_05_AP_PM_ Analisi Prezzi Opere Strutturali;
- EC_06_AP_PM_ Analisi Prezzi Opere Edili;
- EC_07_PM_ Incidenza Manodopera Opere Strutturali;
- EC_08_PM_ Incidenza Manodopera Opere Edili;
- EC_09_PM_ Quadro Comparativo Opere Strutturali;
- EC_10_PM_ Quadro Comparativo Opere Edili;
- Atto_di_sottomissione_e concordamento_nuovi_prezzi

DATO ATTO che:

- la variante migliorativa, riguardando la parte strutturale, necessita di una procedura di variante al progetto strutturale sulla piattaforma AINOP (Archivio Informatico delle Opere Pubbliche) gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Direttore dei Lavori, geom. Ruggiero Leone, con nota registrata al n. prot. 55390 del 30.06.2025, sentito il Direttore Operativo arch. Fiore Resta, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta migliorativa in oggetto, esplicitando la corrispondenza della variante migliorativa redatta dall'Appaltatore a quanto prescritto dal D.M. 7 marzo 2018 n.49 in quanto le modifiche:
 - riguardano variazioni migliorative isocosto di esclusiva ideazione dell'Appaltatore non comportanti aumenti dell'importo originario dei lavori;
 - risultano dirette a migliorare alcuni aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto;
 - non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso;
 - mantengono inalterato il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori;
 - non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori;
- il Rup dell'intervento, ing. Vincenza Mansi, in data 08.08.2025 con nota prot. 67245 ha espresso giudizio di ammissibilità della perizia di variante migliorativa n. 1 e rappresenta la sussistenza delle condizioni per l'approvazione della stessa proposta dall'esecutore ai sensi del comma 8, articolo 8 del D.M. 49/2018 e redatta in forma di perizia di variante da approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016;

ACCERTATO che:

- in data 07.07.2025, l'aggiudicataria società consortile AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ha trasmesso l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla stessa e dalla ditta esecutrice Gravili srl, acquisito dal Comune di Barletta in pari data al n. 58422 di protocollo;
- la variante riguarda le opere strutturali e le opere edili determinando una variazione complessiva di costo rispetto al progetto esecutivo nulla;
- la variante, dunque, non comportando variazioni di costi, non modifica il Quadro Economico dell'intervento relativo al progetto esecutivo;
- i lavori del progetto di variante non modificano il quadro della sicurezza ai sensi del D. Lgs.vo n. 81/2008, e, dunque, gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza restano invariati ed ammontano ad € 52.998,33, così come indicati nel progetto esecutivo;

PRECISATO che:

- le variazioni introdotte sono finalizzate per rispondere alle accertate e variate esigenze costruttive e di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente normativa, così come indicato nella relazione illustrativa tecnica di perizia;

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e la stessa non altera la natura generale del contratto, pertanto, le variazioni proposte con la variante migliorativa, redatta ai sensi dell'art. 8 comma 8 del D. Lgs.49/2018, rientrano nella fattispecie di cui all'Art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, gli elaborati della perizia di variante migliorativa n. 1 risultano pubblicati sul sito on-line del Comune di Barletta all'indirizzo <https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pvpoinf25/>

VISTO, dunque, l'Atto di Sottomissione e il Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi, sottoscritto dalla AR.CO LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, con il quale la stessa dichiara e si obbliga all'esecuzione di lavori di variante, comprensivi di n° 5 nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e sotto deduzione del medesimo ribasso del 18,7800 %;

RITENUTO, dunque, che si rende necessario approvare la variante migliorativa proposta dall'appaltatore ai sensi dell'art. 8, comma 8 del D.M. 49/2018 redatta in forma di perizia di variante n. 1 nel rispetto dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. lgs. 50/2016, atta a superare le problematiche conseguenti alla variabilità riscontrata in fase esecutiva del piano di posa idoneo per le fondazioni e costituita dagli elaborati sopra elencati;

DATO ATTO CHE:

- il RUP dell'intervento in oggetto è l'Ing. Vincenza Mansi, Funzionario tecnico in servizio presso il Settore LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Barletta;
- non sussistono in capo al responsabile unico del procedimento situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, di cui all'art. 6-bis della legge 241/1990;
- all'intervento in oggetto è stato attribuito il CUP H91B22001440006;
- al contratto specifico relativo all'appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento in oggetto è stato attribuito il CIG derivato A0419B1C65;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n.107 del 27/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27/02/2025 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP (NADUP) 2025/2027;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 27/02/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20/03/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027 - parte finanziaria art. 169 TUEL D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTI

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il D.M. 49/2028;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed i relativi allegati recanti i principi contabili generali ed applicati;
- Lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 48 c. 2 sulle competenze dei dirigenti;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il decreto sindacale prot. 24284 del 21/03/2025 di ridefinizione ed assegnazione degli incarichi dirigenziali con cui è stato confermato al sottoscritto ing. Ernesto Bernardini l'incarico di dirigente del servizio 7.2.1 - Servizio piani e programmi – PUG, opere in itinere PNRR, SISUS, PINQUA e Contratto di Quartiere

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del d. lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d. lgs. 267/2000

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. **DI APPROVARE** la variante migliorativa (perizia di variante n. 1) isocosto proposta dall'aggiudicataria società consortile AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE redatta ai sensi dell'art. 8 comma 8 del D.M. 49/2018 e ricadente nella fattispecie di perizia di variante di cui all'Art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori denominati "PNRR M4C1-I1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL'INFANZIA IN BARLETTA" giusta relazione proposta migliorativa e elaborati tecnici analiticamente riportati in narrativa, sottoscritti dalla ditta e dal Direttore Operativo Arch. Fiore Resta, e, per gli elaborati strutturali, dall'Ing. Mazzotta Salvatore.
2. **DI DARE ATTO** che l'adozione del presente atto, relativamente alla perizia di variante migliorativa n.1, non comporta maggiori spese e, pertanto, non implica modifiche al Quadro Economico approvato con D.D. n. 618 del 11/04/2025;
3. **DI DARE ATTO** che presente perizia di variante n. 1 non richiede tempi aggiuntivi di esecuzione lavori;
4. **DI DARE ATTO** che, gli elaborati della perizia di variante migliorativa n. 1 risultano pubblicati sul sito on-line del Comune di Barletta all'indirizzo <https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pvpoinf25/>
5. **DI DARE ATTO** che il RUP è l'ing. Vincenza Mansi;
6. **DI DARE ATTO** che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente né al RUP Ing. Vincenza Mansi situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, di cui all'art. 6-bis della legge 241/1990;
7. **DI ASSolvere** agli obblighi di pubblicazione di cui all' l'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ministero dell'Istruzione e del Merito;
9. **DI PROCEDERE** all'aggiornamento conseguente sul portale REGIS e FUTURA;
10. **DI DARE ATTO** che in ossequio dell'art. 7 del vigente Regolamento dell'Albo Pretorio Informatico, gli atti sopra richiamati in premessa, anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, sono presenti e visionabili presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento negli orari previsti di ricevimento degli uffici;
11. **DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la sola presa d'atto;
12. **DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all'Albo pretorio informatico;
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del d. lgs. 33/2013;
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo al momento della sua sottoscrizione da parte del Dirigente responsabile di servizio;
15. **DI DARE ATTO** che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati all'albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Mesanelli, responsabile dell'Albo pretorio informatico.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005.

Bernardini Ernesto in data 11/08/2025

Il Dirigente
Ing. Ernesto Bernardini



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1460**

Settore Proponente: **AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA - TITOLI**

Ufficio Proponente: **7.2.1 - Servizio Piani e programmi -PUG -Opere in itinere PNRR e SISUS/PINQUA/CdQ**

Oggetto: **PNRR M4C1-I1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO DELL'INFANZIA IN BARLETTA LAVORI IN APPALTO INTEGRATO CUP H91B22001440006 CIG A0419B1C65 - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 8 DEL D.M. 49/2018.**

Nr. adozione settore: **122** Nr. adozione generale: **1314**

Data adozione: **11/08/2025**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 19/08/2025

Il Dirigente del Settore Finanziario

Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data 19/08/2025



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

DATA 11/08/2025

N° 1314

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 19/08/2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/09/2025

Barletta, lì 19/08/2025

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Responsabile
dell'Albo Pretorio Informatico
dr.ssa Rossella Adriana Messanelli
