



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

**AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA
- TITOLI ABILITATIVI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1459 del 11/08/2025
Determina n. 1315 del 11/08/2025

**OGGETTO: PNRR M4 C1 I1.1 REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA
MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ - CUP
H98E18000190005 CIG 9689862714 CIG DERIVATO A0143304BA
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI SENSI DELL'ART. 106,
COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.**

CITTA' DI BARLETTA Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile Città della Disfida	Determina Dirigenziale del Settore AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA - TITOLI ABILITATIVI Proposta n. 1459 del 11/08/2025 Numero Generale del
 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 <i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 06.11.2008, è stata demandata al Settore LL.PP. la progettazione della scuola materna a tre sezioni prevista nel piano di lottizzazione del comprensorio di aree comprese tra le vie Regina Margherita, Violante, Del Gelso e Sette Frati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- Con Deliberazione di C.C. n.8 del 13/03/2009, è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di una scuola materna composta da tre sezioni, da realizzare all'interno del piano di lottizzazione del comprensorio tra via Regina Margherita, via Violante, via del Gelso e via Settefrati;
- Con deliberazione di C.C. n.1 del 23/01/2018 è stata confermata la volontà di realizzare una scuola materna a tre sezioni nella zona Settefrati, in particolare in via Don Michele Tatò;
- Con determinazione dirigenziale n.613 del 06/05/2019 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con revisione al vigente D.Lgs. n.50/2016 della progettazione preliminare, per la realizzazione di una scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - Barletta",
- Con determinazione dirigenziale n. 270 del 26/02/2021 è stato affidato l'incarico in oggetto alla A.T.P. SETTANTA 7 Studio Associato;
- In data 29/10/2021 i progettisti incaricati hanno depositato gli elaborati del progetto definitivo, comunicando le motivazioni che hanno portato ad adeguare in aumento l'importo dei lavori, con conseguente aggiornamento del Q.E. dell'intervento;
- Con Decreto n. 343 del 02/12/2021 il Ministro dell'Istruzione ha dato avvio a un avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – finanziato dall'UE – Next Generation EU;
- Con delibera del C.S. n. 30 del 25/02/2022, previo adeguamento del progetto definitivo ai parametri di ammissibilità della spesa indicati dall'Avviso Pubblico del 02/12/2021, il progetto definitivo *"REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ"* è stato candidato nell'ambito del PNRR Missione 4– Componente 1 — Investimento 1.1 – Next Generation EU, per un importo di €2.235.000,00;
- In data 10/11/2022 i progettisti incaricati hanno depositato il progetto definitivo aggiornato alla candidatura al PNRR, di cui alla citata delibera del C.S. n.30 del 25/02/2022, per un importo complessivo del Q.E. di €2.426.408,98;
- Il progetto definitivo è stato ammesso a finanziamento con Decreto Interministeriale del 22/09/2022 per l'importo di €2.150.000,00, giusta Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, sottoscritto dal Sindaco in data 31/10/2022 prot. 92066, nell'ambito del PNRR M4–C1–I1.1: *"Piano per asili nido e scuole per dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*

- Con delibera di G.C. n.127 del 15/12/2022 sono stati approvati gli elaborati del progetto definitivo avente ad oggetto *"REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ"*;
- In data 06/02/2023 i progettisti incaricati hanno depositato gli elaborati del progetto esecutivo, aggiornato agli ultimi adempimenti normativi previsti dal PNRR e al prezzario regionale, allegando una relazione esplicativa che contiene le motivazioni che hanno causato l'aumento notevole dell'importo dei lavori, con conseguente aggiornamento del Q.E. dell'intervento di cui lavori complessivi previsti per €2.615.545,79, ed il Q.E. complessivo dell'intervento per €3.289.949,44;
- Con Decreto del MEF n. 124 del 13/03/2023 a valere sul Fondo delle Opere Indifferibili è stato concesso un ulteriore finanziamento dell'importo di €215.000,00;
- Per la copertura completa della spesa, con variazione del bilancio di previsione 2023/2025 sono stati stanziati ulteriori €648.540,45 per la realizzazione dell'intervento, giusta delibera di G.C. n. 78 del 04/05/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n.254 del 27/02/2023 si è determinato di volersi avvalere di Invitalia quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38, del Codice dei Contratti, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi, in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia;
- All'intervento in oggetto, rientrante nel LOTTO GEOGRAFICO 14 – Puglia, cui è stato attribuito il CIG master CIG: 9689862714, è stato assegnato il cluster AQ1 - Barletta-Andria - A;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 04/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato, verificato e validato dell'importo complessivo €3.289.949,44 relativo all'intervento in oggetto i cui elaborati tecnici sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune al link <https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pescmta23/>;
- con nota prot. n.59610 del 01/08/2023 è stata trasmessa al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione PNRR, la suddetta deliberazione di G.C. n.159/2023 di approvazione del progetto esecutivo, con richiesta del rilascio del parere di propria competenza, come previsto nell'accordo di concessione di finanziamento all'art.9 – variazioni del progetto;
- con PEC acquisita al prot. comunale n.81058 del 23/10/2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione PNRR, ha comunicato che la richiesta di variazione con incremento della quota di cofinanziamento comunale può essere accolta;
- in data 10/10/2023 è stato trasmesso l'ordine di attivazione (OdA) sottoscritto tra il Comune di Barletta e l'impresa esecutrice aggiudicataria F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. – per l'importo totale €1.996.864,59 + IVA (10%) oltre oneri della sicurezza pari a €49.856,37 e corrispondente ad un ribasso del 23,654 %.
- con Verbale del 09/11/2023, è stato disposto dal Direttore dei lavori, su ordine del RUP, l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, comprese eventuali opere provvisorie;
- l'Appaltatore, con nota PEC, introitata al prot. comunale n.91029 del 28/11/2023, ha esplicitato le riserve al verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 09/11/2023, chiedendo in particolare di contabilizzare l'esecuzione delle opere partendo dal Prezzario regionale in vigore alla firma dell'OdA;
- in data 16/01/2024 è stato emesso da parte della D.L. l'Ordine di servizio n.01;
- con Determinazione dirigenziale n.242 del 19/02/2024, il Comune di Barletta ha preso atto degli atti di gara svolta da Invitalia S.p.A., per la procedura aperta per l'aggiudicazione del lotto geografico 14 "Puglia", sub-lotto prestazionale 1, con cui sono stati aggiudicati, per le ragioni ivi espresse, alla società F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.R.L. i lavori relativi all'intervento *"REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATO"* con un ribasso del 23,65400%, per l'importo totale €1.996.864,59, oltre IVA 10% ed oneri della sicurezza pari a €49.856,37;
- Con determinazione dirigenziale n.283 del 22/02/2024, sono stati approvati gli elaborati economici del progetto esecutivo aggiornati al Prezzario regionale in vigore, ed il nuovo quadro economico,

aggiornando l'importo contrattuale complessivo ad €2.314.061,66 di cui €2.264.220,04 per lavori ed €49.856,37 per oneri della sicurezza, (oltre IVA 10%);

- In data 12/04/2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto iscritto al Rep. N° 652/2024, il cui valore complessivo è di €2.314.061,66 oltre IVA 10%;
- In data 28/06/2024 è stato sottoscritto il verbale di concordamento prezzi del relativo all'Ods 2 sottoscritto dal DL, dall'appaltatore con riserva e dal RUP ing. Lomoro Francesco;
- in data 04/07/2024 con nota prot. 52364 è stata inviata l'autorizzazione, nelle more di redazione della perizia di variante n. 1, ai maggiori costi derivanti dall'Ordine di servizio n.02 del 28/06/2024 rilasciata dall'Ing. Lomoro per un importo pari ad €73.283,97 al netto dell'IVA, di cui €58.869,24 per lavori soggetti a ribasso e oneri non soggetti a ribasso ed €14.414,73 per le indagini relative alla caratterizzazione delle terre;
- In data 10/09/2024 è stata acquisita al protocollo comunale al n.67272 l'istanza di anticipazione del 10% dell'importo contrattuale, formulata dall'impresa appaltatrice F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- Con determinazione dirigenziale n.1943 del 12/11/2024 è stata liquidato e pagato in favore dell'impresa F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. l'importo complessivo pari ad €254.546,79 di cui €231.406,17 imponibile ed €23.140,62 per IVA 10 a titolo di anticipazione contrattuale ex art. 35, comma 1 del d.lgs. 50/2016;
- in data in data 28/01/2025 è stato notificato all'Ente ed acquisito al n.7586 di protocollo, il contratto di cessione del credito avente il numero di rep. 4421, tra la ditta cedente F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. e la cessionaria UNICREDIT FACTORING S.p.A., per i crediti già sorti, nonché quelli che sorgeranno in virtù del contratto sopra indicato e sue eventuali modifiche, integrazioni e proroghe, a favore della UNICREDIT FACTORING S.p.A., per un importo di €2.314.061,66 oltre IVA al netto di quanto già incassato, a titolo di anticipazione per €213.406,17, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- Con determinazione dirigenziale n.237 del 19/02/2025 si è preso atto della cessione del credito ai sensi dell'art.120, comma 12, del D.Lgs n 36/2023 e che il Comune di Barletta dovrà liquidare e pagare tutte le fatturazioni emesse da F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. oggetto di cessione del credito alla cessionaria UNICREDIT FACTORING S.p.A., sul conto corrente dedicato intestato alla cessionaria indicato nell'atto notarile di cessione del credito all'art. 3;
- con nota PEC acquisita al prot. 28363 in data 03/04/2025, il direttore dei lavori ha trasmesso i documenti inerenti il S.A.L. n. 1 a tutto il 21/03/2025,
- a seguito di richiesta dell'appaltatore prot. n. 25849/2025, con nota prot. 28599 del 04/04/2025 è stata concessa una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al 31/12/2025;
- Con determinazione dirigenziale n. 647 del 17/04/2025 è stato liquidato e pagato in favore della società cessionaria UNICREDIT FACTORING S.p.A. l'importo complessivo di €594.220,00 (di cui €540.200,00 a titolo di imponibile ed €54.020,00 a titolo di IVA 10%, da liquidare col sistema dello *split payment* di cui all'art. 17-ter del D.P.R 633/1972) relativa al S.A.L. n.1 a tutto il 21/03/2025;

Preso atto che:

- il Direttore dei Lavori, Ing. Perillo Giuseppe, con nota PEC acquisita al protocollo comunale n. 59469 del 15/07/2025, integrata in pari data con nota PEC prot. n. 59473, con successive note PEC prot. n. 64691 del 31/07/2025 e PEC prot. N. 66830 del 07/08/2025, ha presentato, chiedendone l'approvazione, la perizia di variante tecnica n. 1 relativa ai lavori in appalto, in aumento per un importo pari ad €113.266,65 (al netto del ribasso d'asta) oltre IVA (equivalente al 4,89 % dell'importo contrattuale) nonché un maggiore costo di €14.414,73 per le indagini relative alla caratterizzazione delle terre tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
- il progetto di perizia di variante tecnica n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Perillo Giuseppe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è costituito dagli elaborati di progetto aggiornati di seguito elencati:

GENERALI

000_GEN_E.E.	ELENCO ELABORATI
001_GEN_R.T.V.	RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
002_GEN_Q.E.C.	QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
003_GEN_A.S.	ATTO DI SOTTOMISSIONE (Lavori + Sicurezza)
LAVORI	
001_LAV_C.M.E.V.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
002_LAV_E.P.U.V.	ELENCO PREZZI UNITARI DI VARIANTE
003_LAV_A.P.U.V.	ANALISI PREZZI UNITARI DI VARIANTE
004_LAV_C.M.E.C.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPARATIVO
SICUREZZA	
001_SIC_C.M.E.V.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE SICUREZZA
002_SIC_E.P.U.V.	ELENCO PREZZI UNITARI DI VARIANTE SICUREZZA
003_SIC_C.M.E.C.S.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPARATIVO SICUREZZA
	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO_ AGGIORNAMENTO

Dato atto che quadro economico relativo alla perizia di variante n. 1 ammonta complessivamente ad **€3.289.949,44**, come di seguito riportato:

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ CUP: H98E18000190005 - COMUNE BARLETTA (BT)			
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			
		QE Esecutivo DD n. 283/2024	QE Perizia di Variante n.1
A)	SOMMA DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	al netto del ribasso d'asta pari a 23,654%	al netto del ribasso d'asta pari a 23,654%
A1	Importo dei lavori	2.965.735,00 €	3.107.510,24 €
A2	Costi speciali della sicurezza	49.841,62 €	54.868,55 €
	LAVORI	3.015.576,62 €	3.162.378,79 €
	TOTALE INTERVENTO	3.015.576,62 €	3.162.378,79 €
A3	Ribasso offerto	23,654%	23,654%
A4	Ammontare del ribasso	701.514,96 €	735.050,47 €
A5	Importo netto lavori (al netto degli oneri sicurezza)	2.264.220,04 €	2.372.459,77 €
A6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	49.841,62 €	54.868,55 €
	IMPORTO CONTRATTUALE	2.314.061,66 €	2.427.328,32 €
	TOTALE INTERVENTO	2.314.061,66 €	2.427.328,32 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% sui lavori	231.406,17 €	242.732,83 €
B2	Spese tecniche revisione progetto preliminare	3.162,73 €	3.162,73 €
B3	Spese tecniche generali relative alla progettazione definitiva e relazione geologica	34.605,85 €	34.605,79 €

B4	Spese tecniche generali relative alla progettazione esecutiva DL/CSE e contabilità	115.132,51 €	125.179,78 €
B5	Spese per la verifica progetto esecutivo	30.000,06 €	30.000,06 €
B6	Spese tecniche proposta corrispettivo aggiornamento prezzi (ribassato del 51,77% al netto di Cassa ed Iva)	16.392,73 €	0,00 €
B7	Spese tecniche per redazione perizia di variante n.1	/	21.332,74 €
B8	Spese per collaudo tecnico amministrativo	63.283,94 €	63.283,94 €
B9	Spese APE	9.296,16 €	9.296,16 €
B10	CNPAIA 4% (B2+B3+B4+B5+B6+B7+B9)	8.343,60 €	8.943,09 €
B11	INPS 2/3 di 50% (collaudo)	5.062,72 €	5.062,72 €
B12	IRAP 8,5% di 50% (collaudo)	2.689,57 €	2.689,57 €
B13	IVA (22%) (B2+B3+B4+B5+B6+B7+B9+B10)	50.235,60 €	51.154,48 €
B14	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 03/11/2010	660,00 €	0,00 €
B15	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €
B16	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	10.000,00 €	10.000,00 €
B17	Spese per pubblicità	0,00 €	0,00 €
B18	Spese VVF	500,00 €	0,00 €
B19	Spese parere igienico sanitario (comprensivo di IVA)	1.410,00 €	1.720,20
B20	Spese autorizzazione genio civile	1.000,00 €	1.064,00 €
B21	Accantonamento di cui all'art.113 co.2 del D.Lgs. 50/2016 (ex art.92 del D.Lgs. 163/2006) Incentivi funzioni tecniche	53.308,04 €	63.247,58 €
B22	Imprevisti (comprensivi di IVA al 10%)	37.806,30 €	0,00 €
B23	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari (Iva compresa)	/	23.515,06 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	674.295,98 €	696.990,72 €
C)	Economie di gara su Lavori	301.591,80 €	165.630,40 €
	TOTALE INTERVENTO	3.289.949,44 €	3.289.949,44 €

Rilevato che

- nella fase di esecuzione dei lavori durante le operazioni di scavo sono emerse problematiche relative ad un livello di umidità del terreno superiore a quanto previsto negli elaborati progettuali che hanno determinato l'insorgere di cause impreviste e imprevedibili;
- la Direzione Lavori per motivi, dunque, non prevedibili in fase progettuale ha esposto la necessità di operare modifiche al progetto e, dunque, al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, già evidenziate negli Ods n.1 e n.2 e confluite nella presente perizia di variante n. 1;
- la perizia di variante n. 1 trasmessa dal D.L. (prot. n. 59469 e n. 59473 del 15.07.2025 e prot. n. 64691 del 31.07.2025 e prot. N. 66830 del 07.08.2025), redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. è risultata necessaria per le motivazioni dettagliatamente specificate nella relazione tecnico descrittiva di variante trasmessa, qui di seguito elencate brevemente:
 - a) variazioni relative al trasporto e conferimento a discarica delle terre di scavo con relative misure di sicurezza;
 - b) trasporto delle terre derivanti dalle opere di scavo dei pali di fondazione in area comunale con relative misure di sicurezza e previa caratterizzazione delle suddette terre;
 - c) un cordolo perimetrale in copertura (perimetro esterno e perimetro curvo interno), utile a migliorare la rigidità della copertura, a fungere da contenimento per la stratigrafia del solaio di copertura, migliorandone la manutenibilità nonché a mascherare la parte impiantistica collocata sul solaio di

copertura in modo da prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento e deterioramento degli impianti nonché eventuali atti vandalici

Verificato che la variante:

- garantisce il raggiungimento dei target e delle milestone del PNRR associati all'intervento, nonché il rispetto dei principi del DNSH;
- non determina modifiche "sostanziali" ai sensi dell'art. 106 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii.;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- non prevede alcuna ulteriore proroga sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori, che resta fermo al 31/12/2025 come da nota di concessione proroga prot. n. 28599 del 04/04/2025;
- prevede il concordamento di n. 14 nuovi prezzi così come definiti nell'Atto di Sottomissione e Verbale concordamento Nuovi Prezzi;
- comporta un aumento nell'ambito delle voci del quadro economico di €113.266,66 oltre IVA 10%, di cui €108.239,72 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara ed €5.026,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e di €14.414,64 per la caratterizzazione delle terre, oltre IVA 22%, e di €9.939,54 quale incentivo 2% così come risulta dal nuovo Q.E della D.L., trovando copertura alle voci imprevisti ed economie di gara del Q.E. approvato con D.D. n. 283 del 22/02/2024;

Il Quadro Economico della Perizia di Variante n. 1 viene di seguito comparato con il Quadro economico di progetto:

		QE Esecutivo DD n. 283/2024	QE Perizia di Variante n.1	Variazioni in +/-
A)	SOMMA DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	al netto del ribasso d'asta pari a 23,654%	al netto del ribasso d'asta pari a 23,654%	
A1	Importo dei lavori	2.965.735,00 €	3.107.510,24 €	141.775,24 €
A2	Costi speciali della sicurezza	49.841,62 €	54.868,55 €	5.026,93 €
	LAVORI	3.015.576,62 €	3.162.378,79 €	146.802,17 €
	TOTALE INTERVENTO	3.015.576,62 €	3.162.378,79 €	146.802,17 €
A3	Ribasso offerto	0,24 €	0,24 €	0,00 €
A4	Ammontare del ribasso	701.514,96 €	735.050,47 €	33.535,52 €
A5	Importo netto lavori (al netto oneri sicurezza)	2.264.220,04 €	2.372.459,77 €	108.239,72 €
A6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	49.841,62 €	54.868,55 €	5.026,93 €
	IMPORTO CONTRATTUALE	2.314.061,66 €	2.427.328,32 €	113.266,66 €
	TOTALE INTERVENTO	2.314.061,66 €	2.427.328,32 €	113.266,66 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10% sui lavori	231.406,17 €	242.732,83 €	11.326,67 €
B2	Spese tecniche revisione progetto preliminare	3.162,73 €	3.162,73 €	0,00 €
B3	Spese tecniche generali relative alla progettazione definitiva e relazione geologica	34.605,85 €	34.605,79 €	-0,06 €
B4	Spese tecniche generali relative alla progettazione esecutiva DL/CSE e contabilità	115.132,51 €	125.179,78 €	10.047,27 €
B5	Spese per la verifica progetto esecutivo	30.000,06 €	30.000,06 €	0,00 €
B6	Spese tecniche proposta corrispettivo aggiornamento prezzi (ribassato del 51,77% al netto di Cassa ed Iva)	16.392,73 €	0,00 €	-16.392,73 €
B7	Spese tecniche per redazione perizia di variante n.1	/	21.332,74 €	21.332,74 €
B8	Spese per collaudo tecnico amministrativo	63.283,94 €	63.283,94 €	0,00 €

B9	Spese APE	9.296,16 €	9.296,16 €	0,00 €
B10	CNPAIA 4% (B2+B3+B4+B5+B6+B7+B9)	8.343,60 €	8.943,09 €	599,49 €
B11	INPS 2/3 di 50% (collaudo)	5.062,72 €	5.062,72 €	0,00 €
B12	IRAP 8,5% di 50% (collaudo)	2.689,57 €	2.689,57 €	0,00 €
B13	IVA (22%) (B2+B3+B4+B5+B6+B7+B9+B10)	50.235,60 €	51.154,48 €	918,88 €
B14	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 03/11/2010	660,00 €	0,00 €	-660,00 €
B15	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B16	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
B17	Spese per pubblicità	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B18	Spese VVF	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
B19	Spese parere igienico sanitario (comprensivo di IVA)	1.410,00 €	1.720,20 €	310,20 €
B20	Spese autorizzazione genio civile	1.000,00 €	1.064,00 €	64,00 €
B21	Accantonamento di cui all'art.113 co.2 del D.Lgs. 50/2016 (ex art.92 del D.Lgs. 163/2006) Incentivi funzioni tecniche	53.308,04 €	63.247,58 €	9.939,54 €
B22	Imprevisti (comprensivi di IVA al 10%)	37.806,30 €	0,00 €	-37.806,30 €
B23	Rilevi, accertamenti e indagini preliminari (Iva compresa)	/	23.515,06 €	23.515,06 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	674.295,98 €	696.990,72 €	22.694,74 €
C)	Economie di gara su Lavori	301.591,80 €	165.630,40 €	-135.961,40 €
	TOTALE INTERVENTO	3.289.949,44 €	3.289.949,44 €	0,00

Verificata la possibilità di utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per finanziare varianti in corso d'opera secondo quanto riportato dall'art. 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 così come modificato dal Testo del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79, e, dunque, di procedere con le relative modifiche dei contratti in corso di esecuzione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che le variazioni di cui alla perizia suppletiva presentata dalla D.L. sono riconducibili all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in quanto la modifica risulta:

- dovuta a circostanze che non erano prevedibili in sede di progettazione;
- tale da non determinare un'alterazione della natura generale del contratto;
- al di sotto delle soglie di importo fissate all'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con tali variazioni l'Impresa rimane l'unica responsabile per l'esecuzione delle lavorazioni che si andranno ad eseguire di cui dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità/Prestazione alla regola d'arte, così come previsto per legge, senza riserva alcuna e che anche queste lavorazioni dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza della D.L. e sotto le direttive ed il rispetto degli eventuali pareri/autorizzazioni rilasciati dagli enti;

Visto il giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante tecnica n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Perillo, composta dagli elaborati sopra richiamati, sottoscritto in data 08.08.2025 dal RUP Ing. Vincenza Mansi, acquisita con prot. n. 67208,

Accertato che, in data 06.08.2025, rispettivamente l'Impresa e la D.L. hanno sottoscritto digitalmente l'Atto di Sottomissione, che unitamente agli altri elaborati progettuali della perizia di variante n. 1, sono stati archiviati on-line nel sito informatico del Settore LL.PP. e risultano pubblicati sul sito on-line del Comune di Barletta

Ritenuto

- di approvare la proposta di perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il tutto nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale dei lavori denominati *"REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ"*, ed aggiudicati dall'impresa F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. giusta relazione tecnica del Direttore dei Lavori, Ing. Perillo Giuseppe, oltre agli elaborati tecnici analiticamente riportati in narrativa e pubblicati sul sito online del Comune di Barletta;
- di approvare il quadro economico della proposta di perizia di variante tecnica e suppletiva come sopra riportato;

Dato atto che l'importo complessivo del progetto di variante pari ad €3.289.949,45 trova copertura finanziaria nel bilancio 2025 al CAP 371 e al CAP 230, come da D.D. 283 del 22/02/2024, imputando le suddette somme come segue:

DESCRIZIONE	TOTALE	PNRR CAP 371	COMUNE CAP 230
importo lavori IVA compresa	2.670.061,16	2.087.085,16	582.976,00
economie	165.630,40	119.071,62 (di cui 32.097,26 competenza 2026)	46.558,78
incentivo	63.247,58	45.468,69	17.778,89
somme a disposizione	391.010,30	113.374,53	277.635,77
	3.289.949,44	2.365.000,00	924.949,44

Ritenuto altresì

- di subimpegnare in favore dell'impresa aggiudicatrice F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. a titolo di lavori derivanti da perizia di variante, la maggior somma di €124.593,32 di cui €113.266,66 imponibile ed €11.326,67 per IVA 10% e che trova copertura finanziaria nel bilancio 2025 come di seguito riportato:
 - €27.177,28 al CAP.371 - utilizzo somme a disposizione (imprevisti) imp.198-4-2025;
 - €62.392,92 al CAP. 371 – utilizzo economie di gara imp. 198-2-2025;
 - €5.519,45 al CAP 230 – utilizzo somme a disposizione (imprevisti), imp. 199-8-2025;
 - €5.073,05 al CAP 230 – utilizzo somme a disposizione (imprevisti), imp. 992-4-2025;
 - €24.430,62 al CAP 230 – utilizzo economie di gara, imp. 199-6-2025;
- di subimpegnare in favore dell'impresa aggiudicatrice F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. la somma complessiva di €17.585,97 (di cui €14.414,73 imponibile ed €3.171,24 IVA 22%) per le indagini relative alla caratterizzazione delle terre e che trova copertura finanziaria nel bilancio 2025 come di seguito riportato:
 - €12.641,78 al CAP. 371 – utilizzo economie di gara imp. 198-2-2025;
 - €4.944,19 al CAP 230 – utilizzo economie di gara imp. 199-6-2025;
- di subimpegnare a titolo di incentivo per funzioni tecniche per la perizia di variante la somma complessiva di €9.939,54 che trova copertura finanziaria nel bilancio 2025 come di seguito riportato:
 - €7.145,54 al CAP. 371 – utilizzo economie di gara imp. 198-2-2025;
 - €2.794,00 al CAP 230 – utilizzo economie di gara imp. 199-6-2025;

Dato atto che:

- Alla presente procedura è stato attribuito il CUP H98E18000190005;
- In ottemperanza alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, alla presente procedura è stato attribuito il CIG A0143304BA;
- Ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016, il RUP è l'Ing. Vincenza Mansi, funzionario tecnico in servizio presso il settore LL.PP. e del Comune di Barletta;

- Dato atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

Richiamati i seguenti atti di programmazione:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n.107 del 27/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2025 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP (NADUP) 2025/2027;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20/03/2025 avente ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 parte finanziaria art. 169 TUEL D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed i relativi allegati recanti i principi contabili generali ed applicati;
- Lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 48 c. 2 sulle competenze dei dirigenti;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il decreto sindacale prot. 24284 del 21/03/2025 di ridefinizione ed assegnazione degli incarichi dirigenziali con cui è stato confermato al sottoscritto ing. Ernesto Bernardini l’incarico di dirigente del servizio 7.2.1 - Servizio piani e programmi – PUG, opere in itinere PNRR, SISUS, PINQUA e Contratto di Quartiere

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che qui s’intende integralmente richiamato,

1. **Di approvare** la proposta di perizia di variante n. 1 redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il tutto nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale dei lavori denominati *“REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ”*, ed aggiudicati dall’impresa F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. giusta relazione tecnica del Direttore dei Lavori, Ing. Perillo Giuseppe, e elaborati tecnici analiticamente riportati in narrativa, e pubblicati sul sito online del Comune di Barletta al link:
<https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pvscmat25/>
2. **Di approvare** il quadro economico della perizia di variante n. 1 come riportato in narrativa;
3. **Di dare atto che** l’adozione del presente atto, relativamente alla perizia di variante n. 1, comporta un aumento nell’ambito delle voci del quadro economico di €113.266,66 oltre IVA 10%, di cui €108.239,72 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara ed €5.026,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e di €14.414,64 per la caratterizzazione delle terre, oltre IVA 22%, e di €9.939,54 quale incentivo 2% così come risulta dal nuovo Q.E della D.L., trovando copertura alle voci imprevisti ed economie di gara del Q.E.;
4. **Di dare atto che** l’aumento contrattuale è pari al 4,89%;
5. **Di dare atto** che presente perizia di variante n. 1 non richiede tempi aggiuntivi di esecuzione lavori;
6. **Di dare atto che** l’importo complessivo del progetto di variante pari ad €3.289.949,45 trova copertura finanziaria nel bilancio 2025 al CAP 371 e al CAP 230 come da D.D. 283 del 22/02/2024, imputando le suddette somme come segue:

DESCRIZIONE	TOTALE	PNRR CAP 371	COMUNE CAP 230
importo lavori IVA compresa	2.670.061,16	2.087.085,16	582.976,00
economie	165.630,40	119.071,62 (di cui €32.097,26	46.558,78

		competenza 2026)	
incentivo	63.247,58	45.468,69	17.778,89
somme a disposizione	391.010,30	113.374,53	277.635,77
	3.289.949,44	2.365.000,00	924.949,44

7. **Di subimpegnare** in favore dell'impresa aggiudicatrice F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. a titolo di lavori derivanti da perizia di variante n. 1, la maggior somma di €124.593,32 di cui €113.266,66 imponibile ed €11.326,67 per IVA 10% e che trova copertura finanziaria nel bilancio 2025 alla voce somme a disposizione – imprevisti ed alla voce economie di gara come di seguito riportato:
 - €27.177,28 al CAP.371 - utilizzo somme a disposizione (imprevisti) imp.198-4-2025;
 - €62.392,92 al CAP. 371 – utilizzo economie di gara imp. 198-2-2025;
 - €5.519,45 al CAP 230 – utilizzo somme a disposizione (imprevisti), imp. 199-8-2025;
 - €5.073,05 al CAP 230 – utilizzo somme a disposizione (imprevisti), imp. 992-4-2025;
 - €24.430,62 al CAP 230 – utilizzo economie di gara, imp. 199-6-2025;
8. **Di subimpegnare** in favore dell'impresa aggiudicatrice F.LLI LOIUDICE Paolo Francesco e Cipriano s.r.l. la somma complessiva di €17.585,97 (di cui €14.414,73 imponibile ed €3.171,24 IVA 22%) per le indagini relative alla caratterizzazione delle terre e che trova copertura finanziaria nel bilancio 2025 alla voce economie di gara come di seguito riportato:
 - €12.641,78 al CAP. 371 – utilizzo economie di gara imp. 198-2-2025;
 - €4.944,19 al CAP 230 – utilizzo economie di gara imp. 199-6-2025;
9. **Di subimpegnare** a titolo di incentivo per funzioni tecniche per la perizia di variante la somma complessiva di €9.939,54 che trova copertura finanziaria nel bilancio 2025 alla voce economie di gara come di seguito riportato:
 - €7.145,54 al CAP. 371 – utilizzo economie di gara imp. 198-2-2025;
 - €2.794,00 al CAP 230 – utilizzo economie di gara imp. 199-6-2025;
10. **Di assolvere agli obblighi** di pubblicazione di cui all' l'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
11. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Istruzione e del Merito;
12. **Di procedere** all'aggiornamento conseguente sul portale REGIS e FUTURA;
13. **Di dare atto** che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della Legge 241/1990;
1. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016, il RUP è l'Ing. Vincenza Mansi, funzionario tecnico in servizio presso il Settore LL.PP. di questa Amministrazione;
2. **Di dare atto che** in ossequio dell'art. 7 del vigente Regolamento dell'Albo Pretorio Informatico, gli atti sopra richiamati in premessa, anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, sono presenti e visionabili presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento negli orari previsti di ricevimento degli uffici;
3. **Di dare atto che** il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000;
4. **Di dare atto che** il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all'Albo pretorio informatico;
5. **Di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del d. lgs. 33/2013;
6. **Di dare atto che** il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

7. **Di dare atto che** il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati all'albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell'Albo pretorio informatico.

IL DIRIGENTE
Ing. Ernesto Bernardini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Bernardini Ernesto in data 11/08/2025



**Determinazione AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA - TITOLI ABILITATIVI
nr.1315 del 11/08/2025**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2025 199/0	Data: 05/04/2024	Importo: 396.119,78
ESERCIZIO: 2025		Subimpegno di spesa:	2025 199/8	Data: 05/04/2024	Importo: 5.519,45
Oggetto:	UTILIZZO somme a Disposizione - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ. PNRR – M4C1 - PNRR – impegno in favore della ditta F.LLI LOIUDICE per lavori derivanti da perizia di variante n.1-				
Capitolo:	2025 230	P.C. - AAVLE - Scuola materna con tre sezioni in Via Don M. Tatò - Finanziato da proventi concessori 91.408,98 e da avanzo di amministrazione vincolato 692.440,71 - Cofinanziamento			
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.U.P.: H98E18000190005		SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo:		Determinazioni Area VII NR. 1315 DEL 11/08/2025			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2025 992/0	Data: 23/03/2025	Importo: 247.072,07
ESERCIZIO: 2025		Subimpegno di spesa:	2025 992/4	Data: 23/03/2025	Importo: 5.073,05
Oggetto:	UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ. PNRR – M4C1 - impegno in favore della ditta F.LLI LOIUDICE per lavori derivanti da perizia di variante n.1-				
Capitolo:	2025 230	P.C. - AAVLE - Scuola materna con tre sezioni in Via Don M. Tatò - Finanziato da proventi concessori 91.408,98 e da avanzo di amministrazione vincolato 692.440,71 - Cofinanziamento			
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.U.P.: H98E18000190005		SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo:		Determinazioni Area VII NR. 1315 DEL 11/08/2025			



Determinazione AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA - TITOLI ABILITATIVI
nr.1315 del 11/08/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2025 198/0	Data: 05/04/2024	Importo: 1.229.113,12
ESERCIZIO: 2025		Subimpegno di spesa:	2025 198/5	Data: 07/08/2025	Importo: 62.392,92
Oggetto:	UTILIZZO ECONOMIE DI GARA - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ. PNRR – M4C1 - PNRR – impegno in favore della ditta F.LLI LOIUDICE per lavori derivanti da perizia di variante n.1-				
Capitolo:	2025 371	PNRR - M4 C1 I1.1 - Costruzione di una scuola materna a tre sezioni in Via Don Michele Tatò - D.M. 22/03/2021 - L. 160/2019 art.1, comma 59 - di cui AAVT 430.000,00; cap. Entrata 371 -			
Codice bilancio:	4.01.2.0202			C.U.P.: H98E18000190005	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo:		Determinazioni Area VII NR. 1315 DEL 11/08/2025			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2025 198/0	Data: 05/04/2024	Importo: 1.229.113,12
ESERCIZIO: 2025		Subimpegno di spesa:	2025 198/6	Data: 19/08/2025	Importo: 27.177,28
Oggetto:	utilizzo somme a disposizione - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ. PNRR – M4C1 - PNRR – impegno in favore della ditta F.LLI LOIUDICE per lavori derivanti da perizia di variante n.1-				
Capitolo:	2025 371	PNRR - M4 C1 I1.1 - Costruzione di una scuola materna a tre sezioni in Via Don Michele Tatò - D.M. 22/03/2021 - L. 160/2019 art.1, comma 59 - di cui AAVT 430.000,00; cap. Entrata 371 -			
Codice bilancio:	4.01.2.0202			C.U.P.: H98E18000190005	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo:	Determinazioni Area VII NR. 1315 DEL 11/08/2025				



Determinazione AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA - TITOLI ABILITATIVI
nr.1315 del 11/08/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2025 199/0	Data: 05/04/2024	Importo:	396.119,78
ESERCIZIO: 2025		Subimpegno di spesa:	2025 199/9	Data: 19/08/2025	Importo:	24.430,62
Oggetto:	UTILIZZO ECONOMIE DI GARA - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ. PNRR – M4C1 - PNRR – impegno in favore della ditta F.LLI LOIUDICE per lavori derivanti da perizia di variante n.1-					
Capitolo:	2025	230	P.C. - AAVLE - Scuola materna con tre sezioni in Via Don M. Tatò - Finanziato da proventi concessori 91.408,98 e da avanzo di amministrazione vincolato 692.440,71 - Cofinanziamento			
Codice bilancio:	4.01.2.0202		C.U.P.: H98E18000190005		SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico						
Atto Amministrativo:		Determinazioni Area VII NR. 1315 DEL 11/08/2025				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2025 198/0	Data:	05/04/2024	Importo:	1.229.113,12		
ESERCIZIO: 2025		Subimpegno di spesa:	2025 198/7	Data:	19/08/2025	Importo:	12.641,78		
Oggetto:	UTILIZZO ECONOMIE DI GARA - Impegno in favore della ditta F.LLI LOIUDICE perizia variante n.1- per indagini relative alla caratterizzazione delle terre								
Capitolo:	2025	371	PNRR - M4 C1 I1.1 - Costruzione di una scuola materna a tre sezioni in Via Don Michele Tatò - D.M. 22/03/2021 - L. 160/2019 art.1, comma 59 - di cui AAVT 430.000,00; cap. Entrata 371 -						
Codice bilancio:	4.01.2.0202			C.U.P.:	H98E18000190005			SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico									
Atto Amministrativo:		Determinazioni Area VII NR. 1315 DEL 11/08/2025							



Determinazione AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA - TITOLI ABILITATIVI
nr.1315 del 11/08/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2025 199/0	Data: 05/04/2024	Importo:	396.119,78
ESERCIZIO: 2025		Subimpegno di spesa:	2025 199/10	Data: 19/08/2025	Importo:	4.944,19
Oggetto:	UTILIZZO ECONOMIE DI GARA - Impegno in favore della ditta F.LLI LOIUDICE perizia variante n.1- per indagini relative alla caratterizzazione delle terre					
Capitolo:	2025	230	P.C. - AAVLE - Scuola materna con tre sezioni in Via Don M. Tatò - Finanziato da proventi concessori 91.408,98 e da avanzo di amministrazione vincolato 692.440,71 - Cofinanziamento			
Codice bilancio:	4.01.2.0202		C.U.P.: H98E18000190005		SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico						
Atto Amministrativo:		Determinazioni Area VII NR. 1315 DEL 11/08/2025				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		Impegno:	2025 198/0	Data:	05/04/2024	Importo:	1.229.113,12		
ESERCIZIO: 2025		Subimpegno di spesa:	2025 198/8	Data:	19/08/2025	Importo:	7.145,54		
Oggetto:	UTILIZZO ECONOMIE DI GARA - integrazione impegno per incentivi al personale dipendente - PNRR - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ								
Capitolo:	2025	371	PNRR - M4 C1 I1.1 - Costruzione di una scuola materna a tre sezioni in Via Don Michele Tatò - D.M. 22/03/2021 - L. 160/2019 art.1, comma 59 - di cui AAVT 430.000,00; cap. Entrata 371 -						
Codice bilancio:	4.01.2.0202			C.U.P.:	H98E18000190005			SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico									
Atto Amministrativo: Determinazioni Area VII NR. 1315 DEL 11/08/2025									



**Determinazione AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA - TITOLI ABILITATIVI
nr.1315 del 11/08/2025**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	Impegno:	2025 199/0	Data: 05/04/2024	Importo:	396.119,78
ESERCIZIO: 2025	Subimpegno di spesa:	2025 199/11	Data: 19/08/2025	Importo:	2.794,00
Oggetto:	UTILIZZO ECONOMIE DI GARA - integrazione impegno per incentivi al personale dipendente - PNRR - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ				
Capitolo:	2025 230	P.C. - AAVLE - Scuola materna con tre sezioni in Via Don M. Tatò - Finanziato da proventi concessori 91.408,98 e da avanzo di amministrazione vincolato 692.440,71 - Cofinanziamento			
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.U.P.: H98E18000190005	SIOPE: 2.02.01.09.003		
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo: Determinazioni Area VII NR. 1315 DEL 11/08/2025					

BARLETTA li, 19/08/2025

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1459**

Settore Proponente: **AREA VII - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA - TITOLI**

Ufficio Proponente: **7.2.1 - Servizio Piani e programmi -PUG -Opere in itinere PNRR e SISUS/PINQUA/CdQ**

Oggetto: **PNRR M4 C1 I1.1 REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ - CUP H98E18000190005 CIG 9689862714 CIG DERIVATO A0143304BA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.**

Nr. adozione settore: **123** Nr. adozione generale: **1315**

Data adozione: **11/08/2025**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 19/08/2025

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data 19/08/2025



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

DATA 11/08/2025

N° 1315

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 19/08/2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/09/2025

Barletta, lì 19/08/2025

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Responsabile
dell'Albo Pretorio Informatico
dr.ssa Rossella Adriana Messanelli
